

Tájékoztató

Borsodszirák csapadék- és belvízelvezető hálózat építésének előrehaladásáról

Mint ahogyan arról már többször is tájékoztattuk közleményeinkben és fórumokon a lakosságot: Borsodszirák község önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be az Észak-magyarországi Operatív Program „Belterületi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése” című, ÉMOP-2007-3.2.1/C. kódszámú kétfordulós pályázati konstrukción belül a település csapadék és belvíz elvezető rendszerének kiépítésére. A pályázat egy hosszas folyamat eredményeképpen mindkét fordulóban nyert, és jelenleg is folynak az ezzel kapcsolatos munkálatok a községben, a projekt fizikai megvalósítása folyamatban van.

A pályázati anyagban benyújtott projektjavaslat alapján a község teljes területén, a jelenlegi árokrendszer vonalán épül az elvezető csatornahálózat, 325 db kapubejáróval. A megvalósulás mérföldkő lesz mind a település fejlődése, mind a lakosság biztonsága tekintetében.

A projekt megvalósításának összes költsége 439 242 000 Ft, amelyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege 395 007 000 Ft (90 %), a saját forrás pedig 44 235 000 Ft. A szükséges saját erőt az önkormányzat részben költségvetése terhére, részben hitel felvétel útján kívánja biztosítani.

A projekt megvalósítására kötött Támogatási Szerződés 2009. október 20.-án lépett hatályba. Az első fordulós eljárás keretében kiválasztásra kerültek a külső szolgáltató cégek. A kivitelezésre közbeszerzési eljárás keretében a Diamit Zrt.-vel kötött vállalkozói szerződés. A többi szolgáltatás végzésére (projektmenedzsment, tájékoztatási és nyilvánossági feladatok, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat, jogi szakértés) 3 árajánlat alapján választották ki a külső szakértő céget. A 2. fordulóban ennek alapján a tevékenység haladéktalanul megkezdhető volt.

A munkaterület átadása 2009. december harmadikán megtörtént. A kivitelezést az elhúzódó téli időjárás és a jelentős csapadék miatt 2010. áprilisában kezdték újra, mely egészen május hó közepéig jó ütemben, a tervek szerint haladt. Ekkor azonban a hazánkban kialakult rendkívüli időjárás miatt kialakult árvízi helyzet újra akadályozta a megvalósítást. A helyzetre való tekintettel a projekttel kapcsolatban Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezte a projektgazda.

A tervezett befejezés az említett nehezítő körülmények miatt átcúsúszik a jövő év első felére. A fejleményekről a lakosságot folyamatosan tájékoztatni fogjuk.

Az idei év lezárásaként a kivitelező cég a csapadékvíz elvezető rendszer üzemképes állapotba hozását végzi el. Ehhez kapcsolódóan ideiglenes helyreállításra kerül sor, amelynek kapcsán a téli biztonságos közlekedés elérése a cél. A tavaszi hóolvadást követően készül el a végleges helyreállítás, amely során a már üzemképes csatorna közvetlen környezete visszaáll eredeti állapotába.

Kedvezményezett: Borsodszirák Község Önkormányzata



A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Befektetés a jövőbe



ÚMFT Infovonal:
06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu

Új Magyarország
FEJLESZTÉSI TERV